

이행기간	이행률(%)		완료시기		이행도		
	2024년	누적	임기내	임기후	완료	정상추진	일부추진
22.7.1.~24.12.31.	80	80	○			○	

1 추진 목표

- 유아, 학부모, 교원을 위한 유아교육 종합 지원기관 설립
- 권역별 유아체험교육원 설립을 통한 전 지역 동등한 유아체험교육 기회 제공

2 연도별 이행실적 및 재정 현황

□ 이행실적 현황 (2024.12.31. 기준)

과제명	사업명	구분	단위	최종목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
유아교육진흥원 설립	유아교육진흥원 설립	계획	기관	1	-	-	-	-	1
		실적	기관	1			추진중		
		이행률(%)		60	10	20	60	-	-
유아체험교육원 추가 설립	유아체험교육원 추가 설립	계획	기관	1	-	-	-	-	1
		실적	기관	1	-	-	1	-	-
		이행률(%)		100	80	85	100	-	-

※ 단위 산출지표: 유아교육 관련 전문기관 설립 완료

□ 재정 현황 (계획: 2022년 최초 제출 계획, 예산: 편성/확보 기준, 집행: 집행 기준)

(단위: 백만원)

과제명	구분	연도별 예산액						재원구분
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	
유아교육진흥원 설립	계획	-	132	965	10,856	11,288	23,241	자체
	예산	-	132	-	-	-	132	
	집행	-	132	-	-	-	132	
유아체험교육원 추가 설립	계획	-	-	-	14,000	16,000	30,000	자체
	예산	12,237	12,361	346	-	-	24,944	
	집행	3,574	10,740	9,109	-	-	23,423	

3 추진성과 및 자체평가 (취임 후 ~ 2024.12.31.까지)

□ 추진성과

○ 유아교육진흥원 설립

- 「경기도교육청유아교육진흥원 설립 기본 계획」 수립('22. 11월)
- (가칭)경기도교육청유아교육진흥원 설립 타당성 조사('23. 9월 ~ '24. 4월)
- 자체투자심사('24. 5월) 및 중앙투자심사('24. 7월)
- 공유재산관리계획 심의('24. 11월) 및 사업비 편성('24. 12.월)

○ 유아체험교육원 추가 설립(경기도교육청북부유아체험교육원)

- 건축 설계 및 전시체험물 설계(~'22. 12월)
- 건축 공사 및 전시체험시설물 설치 공사('22. 12월~)
- 건축 공사 준공('24. 2월)
- 전시체험시설물 제작·설치 완료('24. 4월)
- 개관('24. 5월)

□ 자체평가

평가항목		우수	보통	미흡
계획이행 충실도	당초 수립한 공약이행 계획을 충실히 이행하고 있는가?	○		
예산집행 적정성	공약사항 추진을 위한 예산은 계획에 맞게 집행되고 있는가?	○		
환경변화 대응도	정책환경 변화에 대하여 능동적·효과적으로 대응하고 있는가?	○		
정책 효과성	교육 주체의 만족도, 공약과제의 효과성 및 교육 현장 체감도는?	○		

4 향후 계획

○ 유아교육진흥원 설립

- 도시관리계획 변경('25. 1월 ~ 6월)
- 사전기획용역 및 공공건축 심의('25. 4월 ~ 8월)
- 설계 공모 및 실시설계('25. 9월 ~ '26. 6월)
- 공사 및 체험시설물 설치('26. 7월 ~ '27. 9월), 개원('27. 12월)

○ 유아체험교육원 추가 설립

- 동부 권역 유아체험교육시설 설립 추진으로 권역별 유아체험교육 체계 구축 예정