

이행기간	이행률(%)		완료시기		이행도		
	2024년	누적	임기내	임기후	완료	정상추진	일부추진
22.7.1.~24.12.31.	100	97.3		○		○	

## 1 추진 목표

- 개발지역 적기 학교 신설 추진 및 증축 등을 통한 과밀학급 최소화
- 지자체와 협력을 통한 학교 신설을 위한 학교용지 확보 추진

## 2 연도별 이행실적 및 재정 현황

□ 이행실적 현황 (2024.12.31. 기준)

과제명	사업명	구분	단위	최종목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
학급당 학생수 감축	초 1학년 학급당 감축 학생수	계획	명	2	0	1	1	2	2
		실적	명	2	0	2	2	-	-
		이행률(%)		100	-	100	100	-	-
과밀학급 해소방안	과밀학급수 감축	계획	%	20	29	26	24	22	20
		실적	%	22.4	28.7	22.4	22.4	-	-
		이행률(%)		89.3	100	100	100	-	-
학생 수요 조정지수 개발	연구용역	계획	회	1	-	1	-	-	-
		실적	회	1	-	-	1	-	-
		이행률(%)		100	-	-	100	-	-
학교신설 심사기준 완화 및 학교용지 확보	지자체유관기관 등 협의	계획	회	5	1	1	1	1	1
		실적	회	6	2	4	1	-	-
		이행률(%)		100	100	100	100	-	-

□ 재정 현황 (계획: 2022년 최초 제출 계획, 예산: 편성/확보 기준, 집행: 집행 기준)

(단위: 백만원)

과제명	구분	연도별 예산액						재원구분
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	
학급당 학생수 감축	계획	-	-	-	-	-	-	비예산
	예산	-	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	-	
과밀학급 해소방안	계획	841,961	90,000	90,000	90,000	90,000	1,201,961	자체
	예산	841,961	1,049,149	1,401,157	1,071,098	-	4,363,365	
	집행	758,673	897,120	1,115,020	-	-	2,770,813	
학생 수요 조정지수 개발	계획	-	22	-	-	-	22	자체
	예산	-	-	22	-	-	22	
	집행	-	-	22	-	-	22	
학교신설 심사기준 완화 및 학교용지 확보	계획	-	-	-	-	-	-	비예산
	예산	-	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	-	

\* 학생 수요 조정지수 개발 용역비(22백만원)은 정책기획관 연구용역비로 편성

## 3

## 추진성과 및 자체평가 (취임 후 ~ 2024.12.31.까지)

## □ 추진성과

## ○ 학급당 학생수 감축

- 모든 학교급 과밀학급 기준 이하로 배치기준 하향 조정(2023. 11월)

(단위: 명)

학교급		배치기준		변경사항
		2023학년도	2024학년도	
초등학교		28~32	26~30	최고 및 최저 기준 2명 감소
중학교		28~36	27~36	최저 기준 2명 감소
고등학교	일반고	26~35	25~35	최저 기준 1명 감소
	특성화고	24~28	22~27	최고 기준 1명, 최저 기준 2명 감소

## ○ 과밀학급 해소방안

- 2024년 현재 기준 과밀학급 22.9%(13,272학급)로 22년 28.5%(16,434학급 대비 5.6%(3,162학급) 감소

(2024년 본편성 기준, 단위: 실, %)

구분	2022년			2024년			증감		
	전체학급	과밀학급	비율	전체학급	과밀학급	비율	전체학급	과밀학급	비율
초	30,929	4,097	13.2	31,277	866	2.8	348	△3,231	△10.4
중	12,952	9,000	69.5	13,235	7,793	58.9	283	△1,207	△10.6
고	13,463	3,337	24.8	13,570	4,613	34.0	107	1,276	9.2
계	57,344	16,434	28.5	58,082	13,272	22.9	738	△3,162	△5.6

- 과밀학급 해소 종합대책 수립(2023. 10월)

- (추진목표) (초등) 2025학년도 이후 과밀학급 완전 해소 추진  
(중등) 교원 확보 상황에 따른 단계적 해소 추진
- (실행계획) 학급편성과 연계한 과밀학급 해소 추진

[사업 대상교 선정] ⇒ [대상교 협의 통한 해소방안 수립] ⇒ [예산편성] ⇒ [배치시설 설치] ⇒ [차기년도 학급편성 반영]

- 증축, 모듈러 설치, 실전환을 통한 실질적 과밀 해소 추진
- 학교 내 배치시설 설치 불가 시 인근 학교 유휴시설 및 유휴부지를 발굴하여 제2캠퍼스 설치 등 다양한 학교설립 방법 적극 검토

## ○ 학생 수요 조정지수 개발

- 대규모 개발사업으로 인한 학생 증가로 적정한 학교 신·증설 규모 산정과 학생배치 계획 수립을 위한 학생 발생률 산정 연구용역 발주(2024. 5월)
- 연구용역 결과 도출된 학생 발생률을 토대로 3기 신도시 및 대규모 개발사업 지구 학생배치계획 수립 및 학교설립 참고 자료로 활용 예정(2025 이후)

## ○ 학교 신설 심사기준 완화 및 학교용지 확보

- 교육부 중앙투자심사 제외 대상 확대
  - 학교 이전 및 통폐합 사업 심사 제외, 소규모학교 설립 기준 완화 등 중앙투자심사 제도 개선 건의(2022. 10월)
  - 제도 개선 공감대 형성을 위한 부총리-교육감 현장 간담회 실시(2023. 2월)
  - 교육부 『지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙』 개정(2023. 4월)
  - ※ 중앙투자심사 제외 대상 확대(300억 미만 소규모학교 신설, 이전 신설 등)
- 2023~2024년 투자심사 종류별 학교설립 확정 현황

구분	2023		2024	
	중앙투자심사	경기도교육청 자체투자심사	중앙투자심사	경기도교육청 자체투자심사
학교수	18교	12교	13교	18교

## □ 자체평가

평가항목		우수	보통	미흡
계획이행 충실도	당초 수립한 공약이행 계획을 충실히 이행하고 있는가?	○		
예산집행 적정성	공약사항 추진을 위한 예산은 계획에 맞게 집행되고 있는가?	○		
환경변화 대응도	정책환경 변화에 대하여 능동적·효과적으로 대응하고 있는가?	○		
정책 효과성	교육 주체의 만족도, 공약과제의 효과성 및 교육 현장 체감도는?	○		

## 4 향후 계획

- 학급당 학생수 감축
  - 안정적인 교육환경조성을 위한 학급당 학생수 감축 지속 추진
- 과밀학급 해소방안
  - (초등) 2025학년도까지 과밀학급 완전 해소 추진
  - (중등) 교원 확보 상황에 따른 단계적 과밀학급 해소 추진
- 학생 수요 조정지수 개발
  - 연구용역 결과 도출된 학생발생률 3기 신도시 및 대규모 개발사업 지구 내 학생배치계획 수립 및 학교설립 참고자료 활용
- 학교 신설 심사기준 완화 및 학교용지 확보
  - 과밀학급 해소를 위한 안정적인 자원 확보를 위해 지자체와 협력 강화 추진