

이행기간	이행률(%)		완료시기		이행도		
	2024년	누적	임기내	임기후	완료	정상추진	일부추진
22.7.1.~24.12.31.	100	64.3	○			○	

## 1 추진 목표

- 국토교통부, LH, 지자체 등 유관기관 협력체계 구축 및 제도개선
- 인구 감소·관심 지역을 중심으로 도시형·도농복합형·농촌형 등 지역별 특성을 반영한 경기도형 학교복합타운 건설

## 2 연도별 이행실적 및 재정 현황

□ 이행실적 현황 (2024.12.31. 기준)

과제명	사업명	구분	단위	최종목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전담조직 구성·운영	협의회	계획	회	25	1	6	6	6	6
		실적	회	14	-	6	8	-	-
		이행률(%)		56	-	100	100	-	-
사업추진 기반 조성	정책연구용역	계획	회	1	-	1	-	-	-
		실적	회	1	-	1	-	-	-
		이행률(%)		100	-	100	-	-	-
	유관기관 협의	계획	회	12	-	3	3	3	3
		실적	회	8	1	3	4	-	-
		이행률(%)		67	-	100	100	-	-
학교복합타운 건설	학교복합타운 건설	계획	회	3	-	-	1	1	1
		실적	회	1	-	-	1*	-	-
		이행률(%)		34	-	-	100	-	-

\* (대상지 발굴) 「수직형」 학교복합타운 추진 한계로 「수평형」 학교복합타운 추진을 위해 연천 관내 학교를 사업 대상으로 선정.

- (대상지) 연천 (구)대광중 폐교 활용 사업: 지역균형발전을 위해 폐교부지 필지분할 등으로 주거시설 및 수평형 복합타운 설치 계획 추진(사업 추진을 위한 유관기관 협의 및 검토 계속 추진중)

※ 단위 산출지표:

사업명	산출지표
협의회	자료 분석 등 검토를 위한 구성원간 협의 횟수
정책연구용역	관련 법·제도 검토 등을 위한 정책연구용역 실시 횟수
유관기관 협의	사업 대상지 발굴을 위한 유관기관(국토교통부, LH, 지자체 등) 협의 횟수
학교복합타운건설	학교복합타운 건설을 위한 대상지 발굴 또는 사업 추진 계획 횟수

□ **재정 현황** (계획: 2022년 최초 제출 계획, 예산: 편성/확보 기준, 집행: 집행 기준)

(단위: 백만원)

과제명	구분	연도별 예산액						재원구분
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	
전담조직 구성·운영	계획	-	10	10	10	10	40	자체
	예산	-	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	-	
사업추진 기반 조성	계획	-	57	7	7	7	78	자체
	예산	-	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	-	
학교복합타운 건설	계획	-	-	-	100,000	200,000	300,000	자체 지방비 기타
	예산	-	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	-	

※ 기초연구용역(2023.12.완료)에 근거하여 관련법 검토·개정, 사업의 세부 추진 기반 마련을 위한 유관기관 협의 등 진행중으로  
건설공사 추진을 위한 재정 집행시기 미도래(건설 기반 확정시 공사 예산 편성 예정)

※ 23년 계획된 연구용역비(5천만원)는 경기도교육연구원 정책연구 수행으로 미편성, 연도별 추진비(1천만원, 7백만원)는 부서  
자체 경비 활용 가능하여 미편성함.

### 3 추진성과 및 자체평가 (취임 후 ~ 2024.12.31.까지)

#### □ 추진성과

##### ○ 협의회 추진

- 공동연구진 등 업무 협의: 연구위원, 공동연구진(건축사, 법률전문가, 도시계획전문가) 등과 협업하여 연구과제 세부 검토 및 협의 추진
- 구성원 간 업무 협의: 부서 구성원 및 교육지원청 담당자 등과 대상지 발굴을 위한 협의 추진

##### ○ 정책연구용역

- 정책연구용역 추진: 경기도교육연구원 정책연구용역 및 연구보고회 추진(연구과제: 경기도형 학교복합타운 조성을 위한 기초연구)

##### ○ 유관기관 협의

- 국토교통부 공공택지기획과, 한국토지주택공사 주택사업개발부, 경기주택도시공사 공공주택사업처, 연천군청 인구정책사업실 등과 관련법 검토·개정 및 대상지 발굴을 위한 협의 추진

##### ○ 학교복합타운 건설(대상지 발굴)

- 연천 (구)대광중 폐교 활용 사업: 지역균형발전을 위해 폐교부지 필지분할 등으로 주거시설 및 수평형 복합타운 설치 계획 추진
- 사업 추진을 위한 유관기관 협의 및 검토 계속 추진중

※ 참고 자료

- 「경기도 농어촌유학 지원에 관한 조례」 제정(2024.10. 윤종영 의원)
    - 연천 백학면 농촌유학타운의 거주 수요 기반 조성에 따른 사업 추진력 제고
  - 학교복합시설법 개정안 국회 심사중
    - 학교복합시설 범위에 공동주택 포함을 제안으로 하는 「학교복합시설 설치 및 운영·관리에 관한 법률」 국회 의안 접수(2024.7.24.) 및 위원회 심사중
- 접수 > 
 위원회 심사 > 
 체계자구 심사 > 
 본회의 심의 > 
 정부 이송 > 
 공포
- 「경기형 적정규모학교 최적화 모형 개발」 교육지역청 시행(2024.11.)
    - 지역 여건을 고려하여 교육지원청별 적정규모학교 육성 추진시 <확장형 학교 (주거복합타운) 유형> 추진 반영 안내

**추진상의 문제점 및 개선 방안**

▶ 학교복합타운 건설

- (문제점-수직형 한계) 수직형 학교복합타운 대상 발굴을 위해 유관기관(국토교통부, LH, GH 등)과 인구소멸지역(연천, 가평)의 입주조건학생수용 가능 여부 등 종합적으로 협의하였으나, 거주 수요 불투명 및 관련법(학교복합시설법) 개정에 따른 추진 한계
- (해결방안-수평형 추진) 농촌 유학 타운 등의 사업을 확장 연계하여, 거주 수요 기반 마련 및 수평형(필지 분할 및 교환 등) 추진 예정

☐ 자체평가

평가항목		우수	보통	미흡
계획이행 충실도	당초 수립한 공약이행 계획을 충실히 이행하고 있는가?	○		
예산집행 적정성	공약사항 추진을 위한 예산은 계획에 맞게 집행되고 있는가?	○		
환경변화 대응도	정책환경 변화에 대하여 능동적,효과적으로 대응하고 있는가?	○		
정책 효과성	교육 주체의 만족도, 공약과제의 효과성 및 교육 현장 체감도는?	○		

## 4 향후 계획

※ 현행 법령의 추진 한계로 수직형 학교복합타운의 추진이 어려운 실정으로 지역과 확장 연계 가능한 수평형 학교복합타운 추진

○ 협의회 추진

- 학교 인근 미활용 학교용지(폐교 등)에 주거시설 설치 가능 여건 검토 등 관련 부서 협의회 추진

○ 유관기관 협의

- 학교시설을 활용하여 주거시설 및 지역 생활시설 설치 추진을 위해 지원청 - 지자체(시·군청) - LH(GH) - 군의회 등 기관간 협력 확대 추진

○ 학교복합타운 건설

- 농촌 유학 타운 등의 사업과 관련하여 「경기도 농어촌유학 지원에 관한 조례」 등 연계 검토 추진(농촌학교 활성화를 위한 주거시설 및 농촌 유학타운 조성 계획 검토)
- 학교 인근의 빈집을 활용(리모델링 등)한 주택 임대 등을 유관기관에 건의하여 주거 수요 확보 추진
- 사업 추진에 필요한 기반시설·조직·재정 등 구체적 제반 여건 마련